



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO</b>		<b>VALOR DO CONVÊNIO:</b>	<b>R\$758.190,01</b>	<b>DATA:</b> 03/11/2022			<b>FOLHA Nº: 01/01</b>		
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO				<b>PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 5 MESES</b>					
LOCAL: R. ESTUDANTE JOÃO MARCOS, ABILIO VIEIRA NUNES, JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, ELPIDIO ALVES VIEIRA TRECHO 01 E TRECHO 02 E ZENILTON JOSÉ VENANCIO DE ALMEIDA SANTA RITA DO ITUÊTO, DISTRITO ALTO SÃO JOSÉ.									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	Físico %	3,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$22.708,94	R\$22.708,94					
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,65%	100,00%					
		Financeiro	R\$12.545,00	R\$12.545,00					
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	1,28%	100,00%					
		Financeiro	R\$9.700,58	R\$9.700,58					
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	20,36%	10,00%	25,00%	30,00%	20,00%	15,00%	
		Financeiro	R\$154.381,40	R\$15.438,14	R\$38.595,35	R\$46.314,42	R\$30.876,28	R\$23.157,21	
5.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	Físico %	57,37%		25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	
		Financeiro	R\$434.963,77		R\$108.740,94	R\$130.489,13	R\$130.489,13	R\$65.244,57	
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	8,52%			35,00%	40,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$64.569,92			R\$22.599,47	R\$25.827,97	R\$16.142,48	
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	7,82%	8,64%	21,08%	28,53%	26,79%	14,96%	
		Financeiro	R\$59.320,40	R\$5.126,16	R\$12.505,98	R\$16.925,43	R\$15.889,07	R\$8.873,77	
<b>TOTAL</b>		Físico %	<b>100,00%</b>	<b>8,64%</b>	<b>21,08%</b>	<b>28,53%</b>	<b>26,79%</b>	<b>14,96%</b>	
		Financeiro	<b>R\$758.190,01</b>	<b>R\$65.518,82</b>	<b>R\$159.842,27</b>	<b>R\$216.328,45</b>	<b>R\$203.082,45</b>	<b>R\$113.418,02</b>	
<p>_____  <b>MATHEUS MARCOS RODRIGUES BRANDÃO</b>          Engenheiro Civil          CREA/MG Nº: 244647/D</p> <p>_____  <b>ODENIR RAPOSO</b>          Prefeito Municipal</p>						<p>Observações:</p>			